



YANMAR



Perkins

Ni-To Marineservice

Lars H. Helgesen
Landskronaveien 291
2013 SKJETTEN

Husvikholmen
Postboks 207, 1441 Drøbak
Fnr. 93622669
Telefon: 64 93 00 71
Telefax: 64 93 00 71
Mobil: 94 22 13 51
Bankgiro: 5118.05.10935
Postgiro: 0802 4958567

N - FAKTURA NR. 0002990

Fakt. dato: 22.11.95 Forfallsdato: 22.11.95 Båt/mask. fabr.: Saga 27'
Sign.: Ni Motor type: Yanmar 4JH-E.
Ink. dato: Arb. utf.: Motornr.: Kundens rek. nr.:
Tlf. kunde pr. 63807606. Rniv. 63843566
Arb. ønskes utført Nøkler båt/mask. befinner seg:

Arb. beskrivelse:

Arbeid, motor med prøvekjøringer se vedl. Arbeidsbeskrivelse.

Betalt ved henting av båt/motor 22.11.95 N.S.

Arbeid	62 tim. à 295,-	kr.	18.290,-
Fremmedarbeid	dieselpumpe	Kr.	1.785,-
Deler total iflg. liste		kr.	20.371,-
Verkstedmateriell		kr.	
Reise/frakt/portoutlegg		kr.	
Servisebil		kr.	
Faktureringsgebyr		kr.	
SUM		kr.	40.446,-
Merverdiavgift		kr.	9.302,-
+ Egenandel		kr.	

FAKTURABELØP KR. 49.748,-

Etter forfall beregnes 2% rente pr. mnd.



YANMAR



Perkins

Ni-To Marineservice

H. Helgesen

Båt: Saga 27'

Motor: Yanmar 4JH-E

Arbeidsbeskrivelse:

Prøvekjøring av motor med full effekt, mye sort røyk, ujevn gange på tomgang.

Justert med brannstoffmengde og turtall, fortsatt mye sort røyk.

Demontert motor fra fundament, løftet ut og transportert motor til verksted.

Demontert motor, rengjort og kontrollert deler. Overhølt topp, sløpt innsugsventiler, byttet eksosventiler, frest opp seter.

Byttet sylindervefninger, stempelringer og vevlager, oljefilter, dieselfilter motorolje gearolje og dynamoren, samt pakke/slanger. Kontrollert timing, stempler krysspinner. Målt stempelhøyde OK.

Overhølt brannstoffventiler, byttet til nye dyse-spisser. Demont av dieselpumpe, brensljort og justert, (store variasjoner i leveringsmengder).

Klargjort og montert motor i båt, vippet opp og justert. Prøvkjørt motor med full og varient belastning, OK. Noe lavere turtall, max 3500 r.p.m., men dette har nok med båtenes totale vekt å gjøre.

Nils Sognum.

KORTET MEDBRINGES
VED ALLE DELUTTAK

MONTØRENS ANMERKNINGER: